Нарумова Татьяна Александровна

Подписан: Нарумова Татьяна Александровна
DN: C=RU, OU=Исполняющий обязанности директора, O="МАУ ДО ДООЦ ""Лесная поляна""", CN=Нарумова Татьяна Александровна, E=polyanadeti@stavadm.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: г.Ставрополь
Дата: 2021.05.28 07:27:32+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУ ДО ДСОЦ
«Лесная поляна»
_____Н.Я. Гончарова
_____2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№_____

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Объект образования.

1.2. Адрес объекта: 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23, Таманская лесная дача.

1.3.Сведения о размещении объекта:

- имущественный комплекс 1411,3кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год ввода в эксплуатацию имущественного комплекса 1972г., последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-текущего: 2019 год,

- капитального: при наличии финансирования.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» города Ставрополя (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):оперативное управление (Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01 января 2005 года № 18 (копия прилагается).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,* муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

- Комитет образования администрации города Ставрополя.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

- Комитет образования администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» является объектом дополнительного образования.

2.2. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» оказывает оздоровительно-образовательные услуги по отдыху детей в период летних каникул и межканикулярный период с использованием естественных природных факторов, физической культуры и спорта, культурного досуга и других средств, способствующих эмоциональному **подъёму и укреплению здоровья**.

2.3. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» услуги населению предоставляются на договорной основе на объекте.

2.4. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» предоставляет услуги:

- детям школьного возраста с 7 до 15 лет.

2.5. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»предоставляет услуги следующим категориям инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения,
- нарушениями слуха,
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность150человек в день:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день)150чел.;
- вместимость150 чел.;
- пропускная способность150чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1, 5, 6, 7, 9;
- автобусы большой и средней вместимости: 10, 12, 13, 37;
- маршрутные такси малой вместимости: 1, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 31, 39, 42, 43, 51, 114Б.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1378 м;

3.2.2. время движения (пешком) 60 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет;

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** [1] (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

*** - указывается один из вариантов:** «А», «Б», «ВНД», «ДУ»с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение** Фото №
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С, О) ДЧ-И (Г, У)	1, 50, 54-55
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)	1, 16-19, 21, 31-35, 42, 44,50, 53
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)	2-6, 9-15, 22-26, 30-31, 33-35, 44, 50, 51-52
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У, О)	20, 27-29, 32, 36-37,38, 40
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	7-8,20, 39, 41-49, 56
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (Г) ДЧ-И (К, С, У, О)	57
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С, О) ДЧ-И (Г, У)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - до-

ступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основныеструктурно-функциональныезоны	Итоговое заключение о доступности
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ (К, С, О)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
2.	Вход (входы) в здание	**ВНД (К, О)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД (К, О)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (К)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У, О)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ (Г)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (К, С, У, О)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ВНД (К, О, С)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (К)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У, О)** Текущий или капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**ДУ (Г)** **ДЧ-И (К, С, У, О)** Текущий или капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	**ВНД (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	**ВНД - (К, С, О, Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется*(нужное подчеркнуть)* согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда» http://dsreda.stavregion.ru 01.10.2018г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата утверждения документа
1.	Анкеты (информации об объекте)	№ _____	от «___» _____ 20__ г.
2.	Акта обследования объекта	№ _____	от «___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев Владислав Сергеевич — Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

подпись

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУ ДО ДСОЦ
«Лесная поляна»
_____Н.Я. Гончарова
_____2018г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№_____

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Объект образования.

1.2. Адрес объекта: 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23, Таманская лесная дача.

1.3.Сведения о размещении объекта:

- имущественный комплекс 1411,3кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год ввода в эксплуатацию имущественного комплекса 1972г., последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-текущего: 2019 год,
- капитального: при наличии финансирования.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» города Ставрополя (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01 января 2005 года № 18 (копия прилагается)).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,* муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

- Комитет образования администрации города Ставрополя.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

- Комитет образования администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» является объектом дополнительного образования.

2.2. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» оказывает оздоровительно-образовательные услуги по отдыху детей в период летних каникул и межканикулярный период с использованием естественных природных факторов, физической культуры и спорта, культурного досуга и других средств, способствующих эмоциональному **подъёму и укреплению здоровья**.

2.3. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» услуги населению предоставляются на договорной основе на объекте.

2.4. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» предоставляет услуги:

- детям школьного возраста с 7 до 15 лет.

2.5. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»предоставляет услуги следующим категориям инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения,
- нарушениями слуха,
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность150 человек в день.

- посещаемость (количество обслуживаемых в день)150 чел.;
- вместимость150 чел.;
- пропускная способность150 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1, 5, 6, 7, 9;
- автобусы большой и средней вместимости: 10, 12, 13, 37;
- маршрутные такси малой вместимости: 1, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 31, 39, 42, 43, 51, 114Б.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1378 м;

3.2.2. время движения (пешком) 60 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет;

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов [1] (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

*** - указывается один из вариантов:** «А», «Б», «ВНД», «ДУ»с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

4.Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД (К)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У, О)** Текущий или капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**ДУ (Г)** **ДЧ-И (К, С, У, О)** Текущий или капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	**ВНД (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	**ВНД - (К, С, О, Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации па Карте доступности Ставропольского края согласовано: « » 2018года

Гончарова Наталья Яковлевна — И.о. директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна»

подпись

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев Владислав Сергеевич — Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

подпись

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУ ДО ДСОЦ
«Лесная поляна»
_____Н.Я. Гончарова
_____20__г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№_____

г.Ставрополь «___»_____20___г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Объект образования.

1.2. Адрес объекта: 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23, Таманская лесная дача.

1.3.Сведения о размещении объекта:

- имущественный комплекс 1411,3кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год ввода в эксплуатацию имущественного комплекса 1972г., последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-текущего: 2019 год,
- капитального: при наличии финансирования.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» города Ставрополя (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23.

2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» является объектом дополнительного образования.

2.2. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» оказывает оздоровительно-образовательные услуги по отдыху детей в период летних каникул и межканикулярный период с использованием естественных природных факторов, физической культуры и спорта, культурного досуга и других средств, способствующих эмоциональному **подъёму и укреплению здоровья**.

2.3. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» услуги населению предоставляются на договорной основе на объекте.

2.4. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» предоставляет услуги:

- детям школьного возраста с 7 до 15 лет.

2.5. МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»предоставляет услуги следующим категориям инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения,
- нарушениями слуха,
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность150 человек в день.

- посещаемость (количество обслуживаемых в день)150 чел.;
- вместимость150 чел.;
- пропускная способность150 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1, 5, 6, 7, 9;
- автобусы большой и средней вместимости: 10, 12, 13, 37;
- маршрутные такси малой вместимости: 1, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 31, 39, 42, 43, 51, 114Б.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1378 м;

3.2.2. время движения (пешком) 60 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет;

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов [1] (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

*** - указывается один из вариантов:** «А», «Б», «ВНД», «ДУ»с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С, О) ДЧ-И (Г, У)	1, 50, 54-55
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)	1, 16-19, 21, 31-35, 42, 44,50, 53
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У)	2-6, 9-15, 22-26, 30-31, 33-35, 44, 50, 51-52
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (С) ДЧ-И (Г, У, О)	20, 27-29, 32, 36-37,38, 40
5,	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	7-8,20, 39, 41-49, 56
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (Г) ДЧ-И (К, С, У, О)	57
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С, О) ДЧ-И (Г, У)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основныеструктурно-функциональныезоны	Итоговое заключение о доступности
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ (К, С, О)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
2 .	Вход (входы) в здание	**ВНД (К, О)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД (К, О)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (К)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У, О)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ (Г)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (К, С, У, О)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ВНД (К, О, С)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (К)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У, О)** Текущий или капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**ДУ (Г)** **ДЧ-И (К, С, У, О)** Текущий или капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	**ВНД (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	**ВНД - (К, С, О, Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется*(нужное подчеркнуть)* согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда» http://dsreda.stavregion.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	№ Приложения	Кол-во листов
1	Территории, прилегающей к объекту	1	2
2	Входа (входов) в здание	2	2
3	Путей движения в здании	3	3
4	Зоны целевого назначения объекта	4	3
5	Санитарно-гигиенических помещений	5	2
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	6	4
7	Результаты фотофиксации на объекте	7	30
8	Поэтажные планы, паспорт БТИ		50
9	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		33

Гончарова Наталья Яковлевна — И.о. директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна»

подпись

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев Владислав Сергеевич — Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

подпись

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от« __ » _____ 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна») расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д.292, офис 23

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	Г, К, О, С,	Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов	Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками с информацией об объ-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		54-55	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей Отсутствуют места отдуха на пути движения к объекту в соответствии с (п.п.4.3.1,4.3.2, 4.3.3 СП 59.13330.2012)	С К, О, С	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла Оборудование путей движения на территорию местами отдыха не менее чем через 100-150 м, доступными для всех категорий инвалидов.
1.3	Лестница (наружная)	есть		50	Не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 Установленные двухсторонние поручни не соответствуют действующим	О, С, Г	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.	Оборудование лестницы на главном входе в учреждение двухсторонними поручнями. Металлические опорные устройства должны быть изготовлены из коррозионно - стойких мате-

					технических требованиям, на главном входе в учреждения поручни отсутствуют.			риалов или защищены от коррозии защитно - декоративными покрытиями.
1.4	Пандус (наружный)	нет		—	—	—	—	—
1.5	Автостоянка и парковка	есть		54-55	Отсутствует парковка для МГН	Г, К, О, С, У	Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий	Устройство на автостоянке паковочных мест для инвалидов. Оборудование парковочного места спец. знаками. Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		1, 50, 54-55	Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	Г, К, О, С, У	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем	Разместить информационную поддержку на всех путях движения МГН. Устройство паковочных мест для инвалидов. Оборудование парковочного места спец. знаками. Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа
					Отсутствует хотя бы один входа на территорию объекта, приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН)		Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Обустройство входа на территорию объекта, приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН)
					Отсутствуют места отдуха на пути движения к объекту		Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов	Оборудование путей движения на территорию местами отдыха не менее чем через 100-150 м, доступными для всех категорий инвалидов.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ (К, С, О)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		1, 50, 54-55	**ДУ (К, С, О)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

***указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно**

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Вход (вход) в здание

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна») расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		50	См. п. 1.3. приложения 1	О, С	См. п. 1.3. приложения 1	См. п. 1.3. приложения 1
2.2	Пандус (наружный)	нет		50	Не соответствует требованиям доступности для МГН в соответствии с СП 35-01-2001	К, О, С	Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов	Устройство пандуса в соответствии с нормативами
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1, 16-19, 31	Не соответствует требованиям доступности для МГН в соответствии с СП 35-01-2001	Г, К, О, С, У	Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Оборудовать входную площадку (перед дверью) для МГН
2.4	Дверь (входная)	есть		1, 44, 42, 33, 32	На двери отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»	К	Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди	Установить на входной двери фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»
					Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей	К	Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди	Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.
					Не нанесена яркая контрастная маркировка	К, О, С	Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м.)

2.5	Тамбур	нет		—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		1, 16-19, 21, 31-35, 42, 44,50, 53	Отсутствует вход приспособленный для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН.	Г, К, О, С, У	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Оборудовать вход доступный для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН в - соответствии со СП 35-01-2001

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	**ВНД (К, О)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		1, 16-19, 21, 31-35, 42, 44,50, 53	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

***указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно**

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№_____
от «___» _____20___г.

I Результаты обследования:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна») расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести-бюль, зона ожида-ния, галерея, бал-кон)	нет		___	___	___	___	___
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		52	Не установлены рельеф-ные обозначения этажей	Г, С, У	Мероприятия по обустройству (адапта-ции) элемента в первой очереди	Установить на этажах рельефные обозна-чения этажей
					Двухсторонние поручни не установлены на всех лестничных маршах	О, С	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более слож-ных технических решений	Установить на внутренних лестничных маршах поручни (с двух сторон на высоте 0,7 м. и 0,9 м.) с выступом завершающих частей поручней длиннее лестничного марша на 0,3 м.
3.3	Пандус (внутри зда-ния)	нет		4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 30-33, 38, 41, 42	Отсутствует доступ МГН ко всем корпусам и объ-ектам организации	К	Выполнить мероприятия - по обустрой-ству (адаптации) объектов в первой оче-реди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Для подъема во все корпусы и доступа ко всем объектам организации следует уста-новить стационарный (мобильный) пан-дус. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и панду-сы, ведущие в корпусы, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м.

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		52	Полностью отсутствует доступ к элементам зоны целевого назначения объекта на 2 этаже (административный корпус)	К, О, С	Выполнить мероприятия -по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам	Установить подъемную платформу для обеспечения доступа ко все целевым зонам назначения
3.5	Дверь	есть		14, 17-19, 21, 33-35, 44, 50	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений	Г, С, У	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений;
					На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»	К	Выполнить мероприятия: по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам	Установить на входных дверях фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»
					Отсутствует механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.
					Нижняя часть не защищена противоударной полосой	К	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам	Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м. от уровня пола противоударную полосу
					Не нанесена яркая контрастная маркировка	К, О, С	Выполнить мероприятия, по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		2-6, 9-15, 22-26, 30-31, 51-52	Отсутствуют специально выделенные пути эвакуации и зон безопасности в здании. Акт обследования органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля объекта защиты	К, О, С, Г	Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Оборудовать пути эвакуации (в. т.ч. зоны безопасности) в соответствие с установленными требованиями п.3.43, п.3.46СП 35-01-2001

					собственником либо лицом, уполномоченным владельцем пользоваться или распоряжаться которым является гражданин от31 июля 2018 года			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		2-6, 9-15, 22-26, 30-31, 33-35, 44, 50, 51-52, 16-19, 23, 25, 30-33, 38, 41, 42	Отсутствуют специально выделенные пути эвакуации и зон безопасности в здании.	К, О, С, Г	Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Оборудовать пути эвакуации (в. т.ч. зоны безопасности) в соответствие с установленными требованиямип.3.43, п.3.46СП 35-01-2001
					Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами) Отсутствуют зоны отдыха для МГН	С	Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Установить предупредительную информацию о препятствии (перед дверными проемами, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальную (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильную (рифленая поверхность). Оборудовать выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Оборудовать зоны отдыха для МНГ (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч.- пути эвакуации)	**ВНД (К, О)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		2-6, 9-15, 22-26, 30-31, 33-35, 44, 50, 51-52	**ВНД (К, О)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

***указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно**

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№_____
от «___»_____20___г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна») расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		20, 27-29, 32, 36-37,38, 40	Дверные проемы шириной менее 0,9 м.	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Расширить дверные проемы (не менее 0,9 м.)
					Отсутствует пространство, достаточное для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Свободное пространство в кабинете привести в соответствие: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)
					Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске в кабинетах не соответствует СП 35- 01-2001	К	Выполнить мероприятия - по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Зону для самостоятельного разворота ин вал ида на кресле-коляске привести в соответствие со СП 35-01-2001 (на 90- 180°) - не менее 1,4 м в диаметре

					Подходы к оборудованию и мебели в кабинетов не соответствует СП 35-01-2001 .	К	Выполнить мероприятия - по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Подходы коборудованию и мебели привести в соответствие со СП 35-01-2001: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Не соответствует нормативным показателям предусмотренным в п. 4.15 СП 35-01-2001 п. 3.19 СП 35-01-2001	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Выполнить работы по занижению уровня прилавка и обустройству зоны для самостоятельного разворота на кресле- коляске
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		20, 27-29, 32, 36-37,38, 40	Свободное пространство (около столов, других мест обслуживания) не соответствует СП 59.13330.2012	К	Выполнить мероприятия - по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Оборудовать свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)
					Ширина пути движения в чистоте не соответствует СП 59.13330.2012	К	Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Оборудовать ширину пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м

					Подходы к оборудованию и мебели не соответствует СП 59.13330.2012	К	Выполнить мероприятия - по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Оборудовать подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)
					Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле коляске не соответствует СП 59.13330.2012	К	Выполнить мероприятия - по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Оборудовать зону для самостоятельного разворота инвалида на кресле коляске - не менее 1,4 м в диаметре
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне			20, 27-29, 32, 36-37,38, 40	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений Отсутствует универсальное место целевого назначения для обслуживания инвалидов и других МГН.	Г, К, О. С, У	Выполнить мероприятия - по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Оборудовать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в организации): - с учетом пространства для разворота кресла-коляски. При оборудовании кабинета, возможно, использовать столы с регулировкой высоты Установить дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (К)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (Г, У, О)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		20, 27-29, 32, 36-37,38, 40	**ВНД (К)** **ДУ (С)** **ДЧ-И (Г, У, О)** Текущий или капитальный ремонт

***указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно**

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____20___г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещении

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна»
(МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна») расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		41-41, 56	Размеры туалетной кабины не соответствуют рекомендуемым нормативным значениям	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	При обустройстве универсальной доступной кабины в общественной уборной предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м.
					Кабинки туалета не оборудованы двусторонней связью с диспетчером (дежурным) или кнопкой звонка(в дежурную комнату)	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Оборудовать кабинки туалета (не менее 1 двусторонней связью с диспетчером (дежурным); или кнопкой звонка (в дежурную комнату)
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		44-49	Душевые кабинки не адаптированы для МГН	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Оборудовать не менее одной кабины, для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		20	Бытовая комната (гардеробная) не адаптированы для МГН	К, О, С	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди	Установить индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Оборудовать проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 1,8 м - без скамей
	ОБЩИЕ требования к зоне			7-8, 20, 39, 41-49, 56	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений	Г, К, О, С, У	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте 1,4-1,75 м., а также дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений
					Отсутствует универсальная кабина в общественной уборной для МГН (в том числе доступная для пользования инвалидами на кресле-коляске).		Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Оборудовать (как минимум одну) универсальную кабину в общественной уборной согласно требованиям СП 35-01-2001, СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	**№ фото**	
Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С)** Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. **ДЧ-И (Г, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		7-8, 20, 39, 41-49, 56	**ВНД (К, О, С)** **ДЧ-И (Г, У)** Текущий или капитальный ремонт

***указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно**

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№_____
от «___» _____20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна» (МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна») расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292, офис 23

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	есть		57				
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствуют: - комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ Р 51671; - идентичные знаки и символы в пределах здания; - система средств информации зон и помещений которая должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных	Г, К, О, С, У	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104 системы средств информации и сигнализации об опасности (системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и. тактильными) Установить: - тактильно-визуальные таблички, знаки и мнемосхемы; - тактильные наклейки (в тех местах, где тактильные таблички из пластика разместить не получается: телефона, круглые поручни лестниц и т. п.). - знаки доступности при входе в учреждения, а

					элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.; - визуальная информация которая должна располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера; - система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией			также около входов в те помещения, где важно указать специальные возможности (например, санузлы, концертные залы с оборудованием для слабослышащих и т.д.). Дизайн знаков изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003; - предупреждающие знаки для информирования о наличии препятствий (неровности, наклоны, узкие проходы, ступеньки и пр.). Дизайн знаков изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003. - информационные индукционные системы для слабослышащих; - навигационные системы для слабовидящих и незрячих; - тактильные плитки пи метки (напольные). Закупить эвакуационные кресла с электроприводом (не менее 5% от общей численности посетителей)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	**№ фото**	
Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ (Г)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников **ДЧ-И (К, С, У, О)** Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		57	**ДУ (Г)** **ДЧ-И (К, С, У, О)** Текущий или капитальный ремонт

***указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно**

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**